«СОГЛАСОВАНО»
Операционный директор
АО «Ульяновсксахар»

Н.Н. Золотцева
«21» августа 2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Ульяновсксахар»

Г.В. Карамушко
«21» августа 2026г.

А К Т
технического осмотра объекта

Комиссия в составе: главного инженера Аникина В.В., начальника РСЦ Карпухина Д.В., инженера-строителя Понетаевой Н.А., нач. цеха механизации Фуражкина Д.А., начальника СБ Стаканова А.К. произвела внеплановое техническое освидетельствование состояния мягкой кровли здания гаража автотранспорта, общей площадью 130м².

В результате визуального осмотра комиссия установила:

1. Конструктивные элементы крыши и кровельное покрытие подверглись сильному механическому воздействию ураганного ветра.
2. Зафиксированы следующие повреждения:
   - срыв кровельного материала на площади 130м².
   - повреждения цементно-песчаной стяжки на площади около 15м².
   - срыв отливов длиной 47п.м. и частичного разрушения кирпичной кладки карнизов

   Заключение комиссии: кровля находится в аварийном состоянии, не пригодна для дальнейшей эксплуатации без проведения срочных аварийно-восстановительных ремонтных работ.

Главный инженер В.В. Аникин

Начальник РСЦ Д.В. Карпухин

Инженер-строитель Н.А. Понетаева

Начальник цеха механизации Д.А. Фуражкин

Начальник СБ А.К. Стаканов