«СОГЛАСОВАНО»
Главный инженер
АО «Ульяновсксахар»

Аникин В.В.
«__»_____2026г.

А К Т
технического осмотра объекта

Комиссия в составе: начальника РСЦ Карпухина Д.В., инженера-строителя Понетаевой Н.А., нач. котельной Трифонова О.Н., начальника СБ Стаканова А.К. произвела внеплановое техническое освидетельствование состояния мягкой кровли здания производственной котельной, общей площадью 260м².

В результате визуального осмотра комиссия установила:

1. Конструктивные элементы крыши и кровельное покрытие подверглись сильному механическому воздействию ураганного ветра.
2. Зафиксированы следующие повреждения:
   - срыв кровельного материала на площади 130м².

   Заключение комиссии: кровля находится в аварийном состоянии, не пригодна для дальнейшей эксплуатации без проведения срочных аварийно-восстановительных ремонтных работ.

Начальник РСЦ Д.В. Карпухин

Инженер-строитель Н.А. Понетаева

Начальник котельной О.Н. Трифонов

Начальник СБ А.К. Стаканов